

Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного

Купинского

муниципального района

(городского округа)

отчетный период

4 кв. 2023года

№	Инициатор проекта	Наименование проекта, место расположения	Период реализации проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей		Проблема реализации
					планируемый на весь срок реализации проекта	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
РЕАЛИЗУЕМЫЕ							
1	ИП Шмидт Алексей Иванович	Строительство магазина г.Купино ул.Кордон Лесхоза 21	2022-2023	выполнено	10000.00	10000.00	нет
2	ИП Парфентьев Александр Николаевич	СТО-Г. Купино. ул. Элеваторская, 8а.	2018-2024	выполняется	10000.00	9500.00	нет
3	ИП Турсупов Айём Довлатович	Фруктовый магазин-г. Купино ул. Советов 164-166	2019-2024	выполняется	20000.00	18000.00	нет
4	ИП Шипицын А. Г.	Строительство магазина хозтоваров-г. Купино, ул. Советов. 32	2021-2023	выполнено	20000.00	20000.00	нет
5	ИП Шинкова Елизавета Васильевна	Строительство салона красоты Новосибирская область Купинский район город Купино ул. Железнодорожная 24/1.	2023	выполнено	2000.00	2000.00	нет
6	ИП Потёмкина Олеся Васильевна	Строительство кафе-магазина по адресу: Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Рабочая, 122 б. ВЫСОКИЙ ГРАДУС	2023	выполнено	12000,00	12000,00	нет
7	ИП Шипицын Владимир Георгиевич	Строительство магазина, расположенного по адресу: Новосибирская область, г.Купино, ул. Советов, 32. Новосибирская область	2023	выполнено	3000.00	3000.00	нет
8	ИП Молдагельдина Сауле Турсуповна.	Торговый центр по адресу: Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Маяковского, уч. 138., Новосибирская область Купинский район город Купино ул. Маяковского, 138. Площадь 680,0 кв.м. Дата ввода 07.12.2023	2023	выполнено	18000.00	18000.00	нет
9	ОО «Метелица»	Техническое перевооружение линейные объекты г. Купино, ул. Осипенко 84.	2020-2025	выполняется	7000.00	6000.00	нет

10	ООО «Трансхимэкспорт». ООО «Метелица» АО «Купинский элеватор»	Строительство элеваторного комплекса вместимостью 120000 тонн- г. Купино. Реконструкция элеватора- г. Купино	2019-2024	выполняется	3015000.00	2341200.00	нет
11	Администрация города Купино Купинского района	Благоустройство тротуара от МКД по ул. Новый городок, 85 к пешеходной зоне по ул. Набережная в городе Купино Купинского района Новосибирской области.	2023	выполнено	823,44	823,44	нет
12	Администрация города Купино Купинского района	Благоустройство тротуара от остановки на ул. Южная к детскому саду "Сказка" в городе Купино Купинского района Новосибирской области	2023	выполнено	724.93	724.93	нет
13	Администрация города Купино Купинского района	Реконструкция а/д по ул. Минчурна в г. Купино	2022-2023	выполнено	112152.02	112152.02	нет
14	Администрация города Купино Купинского района	Площадка временного накопления твердых коммунальных отходов	2023-2024	выполнено	29864,77	29864,77	нет
15	Администрация города Купино Купинского района	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №1, №3 по ул. Розы Люксембург в г. Купино, Купинского района Новосибирской области	2023	выполнено	5934,00	5934,00	нет
16	Администрация города Купино Купинского района	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №29 по ул. Островского в г. Купино, Купинского района Новосибирской области	2023-2024	выполнено	3125,41	3125,41	нет
17	Администрация города Купино Купинского района	Новособорная площадь на аллее искусств г.Купино	2023	выполнено	97921.97	97921.97	нет
18	ЗАО «Верный путь»	Строительство зерноочистительного комплекса-д. Киргинцево	2022-2023	выполнено	55000.00	55000.00	нет
19	ЗАО "Лукошино"	Реконструкция помещения для содержания коров	2023	выполнено	19000.00	19000.00	нет
20	ИП Глава КФХ Пырков П.С.	Строительство зерноочистительного комплекса-с. Рождественка	2022-2023	выполнено	44420.00	44420.00	нет

21	АО "Маяк"	Реконструкция зерноочистительного комплекса д. Петровка	2022-2023	выполнено	12000.00	12000.00	нет
22	ИП Глава КФХ Романченко В.В.	Реконструкция помещения для содержания коров с. Метелево	2022-2024	выполняется	25000.00	25000.00	нет
23	ИП Глава КФХ Мыльничков М.Н	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.д.Шантук	2023	выполнено	4352.00	4352.00	нет
24	ОАО "Новониколаевка"	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства д. Новониколаевка	2023	выполнено	25136.00	25136.00	нет
25	ИП Глава КФХ Пырков П.С.	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства,с. Рождественка	2023	выполнено	40724.00	40724.00	нет
26	ЗАО "Веселокутское"	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.д.Веселый Кут	2023	выполнено	9459.00	9459.00	нет
27	АО имени Ленина	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства,с. Новоключи	2023	выполнено	77892.00	77892.00	нет
28	АО "Новосельское"	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства,с. Новоселье	2023	выполнено	458.00	458.00	нет
29	ЗАО "Верный путь"	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства д. Киргинцево	2023	выполнено	2277.00	2277.00	нет
30	ЗАО "Лукошино"	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства с. Лукошино	2023	выполнено	16277.00	16277.00	нет
31	ОАО "Стеглянное"	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства с. Стеглянное	2023	выполнено	20663.00	20663.00	нет
32	АО "Маяк"	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства д. Петровка	2023	выполнено	62618.00	62618.00	нет
33	ИП Глава КФХ Петраков В.А.	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства с. Зятковка	2023	выполнено	5575.00	5575.00	нет
34	ИП Глава КФХ Тарасенко С.В.	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства д. Морьевка	2023	выполнено	2667.00	2667.00	нет
35	ОАО имени Калнина	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства с. Лягушье	2023	выполнено	2545.00	2545.00	нет

36	ИП Глава КФХ Глаголев Н.И	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства г. Купино	2023	выполнено	44322,00	44322,00	нет
37	ИП Глава КФХ Сумин Г.Н.	Покупка техники .Создание условий для развития животноводства д.Тюменка	2023	выполнено	5610,00	5610,00	нет
38	Администрация Купинского района	Строительство 13и кв. жилого дома для служебного жилья -г. Купино	2022-2024	выполняется	62155,40	9649,30	нет
39	Администрация Купинского района	Строительство 2 жилых домов для детей сирог - г. Купино	2022-2024	выполняется	68222,60	5211,10	нет
40	Администрация Купинского района	Строительство 9-ти квартирного жилого дома в г. Купино	2023	выполнено	37551,19	37551,19	нет
41	Министерство здравоохранения НСО	Строительство ФАП - д.Киргичево	2023	выполнено	20533,66	20533,66	нет
42	Администрация Копкульского сельсовета	Ремонт а/д по ул. Озерная в д. Чумашки	2023	выполнено	8101,30	8101,30	нет
43	Администрация Лягушенского сельсовета	Ремонт а/д по ул. Бельского в с.Лягушье	2023	выполнено	4560,10	4560,10	нет
44	Администрация Медяковского сельсовета	Ремонт а/д по ул. Центральная в д. В.Кут	2022-2023	выполнено	9101,60	9101,60	нет
45	Министерство образования Новосибирской области	Капитальный ремонт МБОУ Камышинской СОШ Купинского района:632755, Новосибирская область,Купинский район, д.Камышино, ул.Центральная 26	2022-2023	выполнено	72870,60	72870,60	нет
46	УКС Новосибирской области	Реконструкция здания ДШИ (здание суда) - г. Купино	2021-2024	выполняется	42957,90	23430,00	нет
47	Администрация Купинского района	Ремонт спортивного зала в МБОУ Яркульской СОШ Купинского района, Новосибирская область, Купинский район, с.Яркуль, ул.Советская,41	2023-2024	выполняется	31978,00	2155,90	нет
48	Администрация Вншневского сельсовета	Замена окоп в д/с «Березка» подразделения МБУ Советская СОШ- п. Советский	2023	выполнено	489,60	489,60	нет
49	Администрация Купино г.	Ремонт а/д по ул. Советов - г. Купино	2023-2025	выполняется	227206,90	86021,70	нет
50	УКСИС. Администрация г.Купино	Строительство водопровода по ул. Магистральная в городе Купино Купинского района Новосибирской области	2023	выполнено	6156,15	6156,15	нет

51	Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино	Реконструкция тепловой сети по ул. Новый Городок с подключением жилого микрорайона к котельной № 10 в городе Купино Купинского района Новосибирской области	2022-2023 г.	выполнено	31057,33	31057,33	нет
52	Администрация города Купино Купинского района	Благоустройство сквера в городе Купино Купинского района Новосибирской области	2023	выполнено	356,00	356,00	нет
53	Администрация Стеклянского сельсовета	Ремонт переулков № 1-5 в с.Стеклоярное	2022-2023	выполнено	12280,50	12280,00	нет
54	Министерство ЖКХ и Э НСО, администрация Стеклянского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Реконструкция водопровода по ул. Набережная, Центральная, Молодежная в с. Стеклоярное Купинского района Новосибирской области	2023 г.	выполнено	26830,72	26830,72	нет
55	МОО "Ресурсный Центр Общественных инициатив Купинского района" Новосибирской области	"Своих не бросаем" Купинский район Новосибирская область	2023	выполнено	1000,00	1000,00	нет
56	МОО "Ресурсный Центр Общественных инициатив Купинского района" Новосибирской области	"Развитие территориального самоуправления на территории Купинского района" Новосибирской области	2023	выполнено	789,50	789,50	нет
57	МОО Купинского района Новосибирской области по поддержке интереса жителей Купинского района Новосибирской области к чтению, посещению библиотек и повышению читательской культуры "Родник"	"Хранимые веками" Купинский район Новосибирская область	2023	выполнено	450,00	450,00	нет

58	МОО "Ресурсный Центр Общественных инициатив Купинского района" Новосибирской области	"Защитники начинаются с тебя"Новосибирская область, Купинский район	2023-2024	выполняется	1000.00	400.00	нет
59	Администрация Купинского района Новосибирской области	Реконструкция МБУ "Купинский районный музейно - мемориальный комплекс"	2023-2024	Изготовлена ПСД	64530.88	2655.00	нет
60	Администрация города Купино Купинского района	Благоустройство тротуаров и сквера в г.Купино	2023	выполнено	1782.70	1782.00	нет
61	Благовещенский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Благоустройство территории памятника монумента фронтовикам в д.Благовещенка	2023	выполнено	601.44	601.44	нет
62	Винновский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Приведение в надлежащее состояние обелиска погибшим в ВОВ д.Васильевка	2023	выполнено	599.00	599.00	нет
63	Копкульский сельсоветКупинского района Новосибирской области	Выполнение работ по приведению в надлежащее состояние фойе и комнаты ветеранов Дома культуры с.Копкуль	2023	выполнено	1993.12	1993.12	нет
64	Ленинский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Ограждение территории клуба досуга д.Моревка	2023	выполнено	675.42	675.42	нет
65	Лягушенский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Благоустройство прилегающей территории культурно-досугового центра в с.Лягуше	2023	выполнено	1995.47	1995.47	нет
66	Медяковский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Благоустройство, приведение в надлежащее состояние ограждения кладбища в д.Веселый Кут	2023	выполнено	932.70	932.70	нет

67	Метелевский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Выполнение ремонтных работ и устройство площадки СДК с.Метелево	2023	выполнено	1080,76	1080,76	нет
68	Новоключевской сельсовет Купинского района Новосибирской области	Ремонт водопровода д.Красный Кут	2023	выполнено	1917,48	1917,48	нет
69	Новониколаевский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Вход разрешается! Шаг в культуру! (устройство нового ограждения, ремонт входной группы Новониколаевского СДК	2023	выполнено	1044,72	1044,72	нет
70	Новосельский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Развитие и укрепление материально- технической базы Новосельского СДК	2023	выполнено	1564,30	1564,30	нет
71	Рождественский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Ремонт дороги с грунтовым покрытием в переходный тип покрытия (щебень) с.	2023	выполнено	1528,07	1528,07	нет
72	Сибирский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Ограждение кладбища в п.Сибирский	2023	выполнено	2208,23	2208,23	нет
73	Стекланский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Устройство ограждения кладбища с.Стекланное	2023	выполнено	1992,39	1999,39	нет
74	Чанинский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 500 м в с.Чанка	2023	выполнено	610,86	610,86	нет
75	Яркульский сельсовет Купинского района Новосибирской области	Развитие физической культуры и спорта на территории Яркульского сельсовета	2023	выполнено	2182,50	2182,50	нет
76	Администрация Купинского района	Капитальный ремонт учреждений культуры МКУ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "КДЦ"	2023-2024	выполняется	16323,56	4364,36	нет

77	Министерство культуры Новосибирской области	Приобретение оборудования для Детской школы искусств	2023	выполнено	520.51	520.51	нет
78	Министерство культуры Новосибирской области	Технической оснащение музеев	2023	выполнено	1004.65	1004.65	нет
79	Министерство культуры Новосибирской области	Комплектование книжных фондов	2023	выполнено	347.41	347.41	нет
80	Министерство культуры Новосибирской области	Комплектование библиотечных фондов	2023	выполнено	352.89	352.89	нет
81	Министерство образования Новосибирской области	Ремонт системы отопления в здании МБОУ Советской СОШ Купинского района, 632753, Новосибирская область, пос.Советский, ул.Гагарина, 1	2023	выполнено	3350.00	3350.00	нет
82	Министерство образования Новосибирской области	Капитальный ремонт спального корпуса в здании МБОУ Купинского района С(К) школы- интернат №2, расположенного по адресу: Новосибирская область, Купинский район, г.Купино, ул. Розы Люксембург, 13	2023	выполнено	5000.00	5000.00	нет
83	Министерство образования Новосибирской области	Ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения в здании МБОУ Яркульской СОШ Купинского района, расположенного по адресу:Новосибирская область, Купинский район, с.Яркуль, ул.Советская,41	2023	выполнено	2845.33	2845.33	нет
84	Администрация Купинского района Новосибирской области	Капитальный ремонт кровли па здании МКОУ Петровской ООШ, расположенного по адресу: Новосибирская область, Купинский район, д.Петровка, ул.Центральная 73(1 этап)	2023	выполнено	5510.00	5510.00	

85	Министерство образования Новосибирской области	Капитальный ремонт системы отопления в здании МКОУ Вороновской ООШ, расположенного по адресу: Новосибирская область, Купинский район, д.Вороновка, ул.Центральная 66	2023	выполнено	1214.83	1214,83	нет
86	Министерство образования Новосибирской области	Ремонт помещений и приобретение мебели для МБОУ Стеглянской СОШ Купинского района в рамках проекта «Точки роста», расположенного по адресу: Новосибирская область, Купинский район, с.Стеглянное, ул.Набережная 58 А	2023	выполнено	2030.50	2030,50	нет
87	Министерство образования Новосибирской области	Капитальный ремонт здания МБОУ Лицей №2 Купинского района, расположенного по адресу: Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. 1-я Аксенова, д. 179 Замена (модернизация) автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга)	2023	выполнено	1800.71	1800,71	нет
88	Министерство образования	Капитальный ремонт здания МБОУ Стеглянская СОШ Купинского района, расположенного по адресу: Новосибирская область, Купинский район, с. Стеглянное, ул. Набережная, д.58а Замена (модернизация) автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга)	2023	выполнено	1010.56	1010,56	нет
89	Министерство образования Новосибирской области	Замена (модернизация) автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга в МБОУ СОШ № 80 им. В.П. Кузнецова Купинского района, расположенного по адресу: Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Советов, 261	2023	выполнено	1551.50	1551,50	нет

90	Министерство образования Новосибирской области	Ремонт крыльца и тротуара в МБОУ Рождественская СОШ, Новосибирская область, Купинский район, с.Рождественка	2023	выполнено	600.00	600.00	нет
91	Министерство образования	Замена входной группы и пожарной лестницы МКОУ Вишневецкой ООШ, Новосибирская область, Купинский район, д.Вишневецка	2023	выполнено	132.00	132.00	нет
92	Министерство образования	Ремонт туалетных комнат и замена входной группы МКДОУ Новосельский детский сад "Колокольчик", Новосибирская область, Купинский район, с.Новоселье	2023	выполнено	495.00	495.00	нет
93	Министерство образования	Замена окон в МКДОУ Чумашинский детский сад "Снежинка", Новосибирская область, Купинский район, д.Чумашки	2023	выполнено	150.00	150.00	нет
94	Министерство образования Новосибирской области	Установка ограждения территории МКДОУ Яркульского детского сада "Колокольчик", Новосибирская область, Купинский район, с.Яркуль	2023	выполнено	100.00	100.00	нет
95	Администрация Купинского района Новосибирской области	Капитальный ремонт кровли и окон в МБОУ Купинской школе-интернате №1, Новосибирская область, Купинский район, г.Купино, ул.Маяковского,3	2023	выполнено	13343.00	13343.00	нет
96	Министерство образования Новосибирской области	Замена (модернизация) АПС в здании МКОУ Петровской ООШ, расположенного по адресу: Новосибирская область, Купинский район, д.Петровка, ул.Центральная 73	2023	выполнено	440.68	440.68	нет
97	Министерство образования Новосибирской области	Замена (модернизация) АПС в МБОУ Купинской школе-интернате №1, Новосибирская область, Купинский район, г.Купино, ул.Маяковского,3	2023	выполнено	198.53	198.53	нет
98	Министерство образования Новосибирской области	Ремонт системы отопления в здании МБОУ Копкульской СОШ Купинского района, Новосибирская область, с. Копкуль, ул. Центральная 13	2023	выполнено	1047.72	1047.72	нет

99	Администрация Купинского района Новосибирской области	Строительство моста через Протоку на автомобильной дороге " км а/д "Н- 1612"-Шантук в Купинском районе Новосибирской области	2023-2025	выполняется	154071.00	0.00	нет
100	Районный музейно - мемориальный комплекс"Купинского района Новосибирской области	"Земляк.Купинский тыл фронту"	2023-2024	выполнено	500.00	500.00	нет
Планируемые к реализации							
1	Администрация Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Приведение в надлежащее состояние обелиска погибшим в ВОВ в д. Петропавловка	2024	планируемая	602.72	0.00	нет
2	Администрация города Купино Купинского района	Благоустройство муниципального городского кладбища в городе Купино	2024	планируемая	3 410, 60	0,00	нет
3	Администрация Метелевского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Облицовка фасада КДЦ с. Метелево	2024	планируемая	2 186.00	0.00	нет
4	Администрация Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Ремонт дороги в с. Яркуль по ул. Советская	2024	планируемая	3 490, 01	0,00	нет
5	Администрация Чанского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Выполнение ремонтных работ автомобильной дороги в деревне Шантук	2024	планируемая	1 415,32	0.00	нет
6	Администрация Сибирского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Ремонт КД в д. Алексеевка и в д. Куликовка	2024	планируемая	3369.56	0.00	нет

7	Администрация Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Ремонт здания и благоустройство прилегающей территории Дома Культуры в с. Лягушье	2024	планируемая	3301.84	0.00	нет
8	Администрация Стекланского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Выполнение работ по проведению в надлежащее состояние Стекланского ДК ремонт помещений село Стекланное	2024	планируемая	1 944, 94	0.00	нет
9	Администрация Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Ремонт фасада сельского клуба села Зятковка Купинского района Новосибирской области	2024	планируемая	2500.00	0.00	нет
10	Администрация Рождественского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Ремонт дороги с грунтовым покрытием в переходный тип покрытия (щебень) с. Рождественка	2024	планируемая	1967.87	0.00	нет
11	Администрация Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Ремонт крыльца, устройство пандуса и козырька в Новоключевском КДЦ	2024	планируемая	2361.71	0.00	нет
12	Администрация Вишневого сельсовета Купинского района Новосибирской области	Ограждение кладбища в д. Антоновка (мусульманское кладбище по обращению)	2024	планируемая	2426.12	0.00	нет
13	Администрация Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Приведение в надлежащее состояние зрительного зала КД в с. Копкуль	2024	планируемая	3384.77	0.00	нет

14	Администрация Медеяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Ремонт здания и благоустройство прилегающей территории Дома Культуры в с. Медеяково	2024	планируемая	1 380, 08	0,00	нет
15	Администрация Новосельского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Развитие и укрепление материально- технической базы Новосельского КДЦ в с.Новоселье	2024	планируемая	2 799. 02	0,00	нет
16	Администрация Новониколаевского сельсовета Купинского района Новосибирской области	Ремонт кровли здания Новониколаевского СДК в с.Новониколаевке	2024	планируемая	3199.80	0,00	нет
17	Администрация Купинского района Новосибирской области	Строительство спортивного зала в МБОУ Новониколаевская СОШ.с.Новониколаевка	2023-2024	ведется корректировка проекта	40000.00	0,00	нет
18	Администрация Купинского района Новосибирской области	Кап. ремонт здания в МКОУ Зятыковская СОШ.с.Зятыковка	2024	разработка ПСД	39764.00	0,00	нет
19	УКС НСО	Строительство общежития на 150 мест для студентов медицинского техникума г.Купино	2023-2024	проектирование завершено	120000.00	0,00	нет
20	Администрация Купинского района Новосибирской области	Реконструкция МКОУ Яркульской СОШ - Купинский район. с.Яркуль	2024	требуется разработка ПСД	50000.00	0,00	нет
21	Администрация Купинского района Новосибирской области	Кап.ремонт МКОУ СОШ №148 - г. Купино	2024	требуется разработка ПСД	86000.00	0,00	нет
22	Администрация Купинского района Новосибирской области	Строительство спортзала в МКОУ СОШ № 105 - г. Купино	2023-2024	экспертиза пройдена	58022.75	0,00	нет
23	ГКУ НСО "УКС"	Строительство здания МКОУ Лукошинской СОШ.д.Лукошино	2022-2024	подготовка документов на торги	522694.60	0,00	нет

24	Министерство образования Новосибирской области	Оснащение здания МБОУ Лукошнинской СОШ Купинского района необходимым оборудованием и инвентарем, расположенного по адресу: Новосибирская область, Купинский район, с.Лукошино	2023-2024	Выполнено частично	17766,50	3805,65	да, поставщики не заявлялись, так как не устраивало НМЦК. В связи с этим торги не состоялись. Возрат средств в ОБ.
25	Администрация Купинского района Новосибирской области	Строительство детского сада-яслей в г. Купино	2025	Проведение обследование здания, разработка ПСД, получение положительного заключения.		0,00	нет
26	Министерство здравоохранения Новосибирской области	Строительство ФАП - д. Вороновка д. Михайловка д. Веселый Кут с. Медяково п. Советский с. Новоключи	2024 2024 2024 2025 2025 2025	планируемая		0,00	нет
27	Администрация Купинского района Новосибирской области	Капитальный ремонт и обновление спортивных сооружений стадиона «Олимп» в г.Купино	2023-2024	Требуется разработка ПСД	133445,04	0,00	нет
28	Администрация Купинского района Новосибирской области	Благоустройство пришкольной территории МБОУ Яркульская СОШ, Купинского района Новосибирской области	2024	планируемая	2951,00	0,00	нет
29	Администрация Купинского района Новосибирской области	Благоустройство пришкольной территории МБОУ Новосельская СОШ, Купинского района Новосибирской области	2024	планируемая	1109,00	0,00	нет
30	Администрация Купинского района Новосибирской области	Благоустройство территории МКДОУ Новосельского детского сада «Колокольчик» Купинского района, Купинского района Новосибирской области	2024	планируемая	352,46	0,00	нет
31	Администрация Купинского района Новосибирской области	Благоустройство территории МКДОУ Киргинцевского детского сада «Колосок» Купинского района, Купинского района Новосибирской области	2024	планируемая	316,12	0,00	нет

32	Администрация Кушнского района Новосибирской области	Благоустройство дворовой территории МКОУ Благовещенской СОШ (д.Благовещенка), Кушнского района Новосибирской области	2024	планируемая	2518.87	0.00	нет
33	Администрация Метелевского сельсовета Кушнского района Новосибирской области	Строительство модульной котельной с. Метелево с теплосетями	2024	планируемая	26557.86	0.00	нет
34	Администрация Кушнского района Новосибирской области	Строительство модульной котельной в д. Лукошино	2024	планируемая	30983.45	0.00	нет
35	Администрация Новосельского сельсовета Кушнского района Новосибирской области	Строительство водозаборной скважины с модульной установкой водоподготовки в д. Киргинцево	2024	планируемая	32388.00	0.00	нет
36	Администрация Кушнского района Новосибирской области	Ограждение дворовой территории МКОУ Рождественская СОШ. Кушнского района Новосибирской области	2024	планируемая	1393.00	0.00	нет
37	Администрация Вишневого сельсовета Кушнского района Новосибирской области	Капитальный ремонт кровли в здании МБУ Советская СОШ - п. Советский	2024-2026	планируемая	18396.66	0.00	нет
38	Администрация Ленинского сельсовета Кушнского района Новосибирской области	Строительство водопровода в д. Камышино	2024-2026	Документация готова	68571.31	0.00	нет
39	Администрация Кушнского района Администрация Новосельского сельсовета	Строительство модульной установки водоподготовки в с. Новоселье	2024-2026	планируемая	6200.00	0.00	нет
40	Администрация Кушнского района Новосибирской области	Капитальный ремонт МБОУ Метелевской СОШ - с. Метелево	2024-2026	планируемая	100339.00	0.00	нет

41	Администрация Кушинского района Новосибирской области	Приобретение здания в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"	2024-2026	планируемая	82000.00	0.00	нет
----	---	---	-----------	-------------	----------	------	-----